2025年永泰县城镇生活污水治理提升改造项目支出绩效评价报告

福州大学经济与管理学院

2026 年 11 月

福州大学经济与管理学院
School of Economics and Management Fuzhou University

主评人签字： 刘琨

工 作 单 位：福州大学经济与管理学院

组　　员：何子冕、范欣愉、陈斯婷

目录

一、项目基本情况 1
（一）项目背景 1
（二）项目概况 3
（三）项目资金支出情况 3
二、绩效评价工作开展情况 5
（一）绩效评价目的、对象和范围 5
（二）评价工作情况 6
三、综合评价结论 7
四、主要成效 8
（一）全面改善水环境质量 8
（二）显著改善人居环境 8
（三）促进经济可持续发展 9
（四）实现污水设施运维的智慧化 9
（五）有效消除管网病害隐患 9
五、存在的问题及相关建议 10
（一）存在的问题 10
（二）相关建议 11

2025 年永泰县城镇生活污水治理提升改造项目
支出绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作，完善专项资金预算管理，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，现遵照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《永泰县财政局关于开展 2025 年度财政评价工作的通知》（樟财〔2026〕68 号）系列文件的精神，福州大学工作评价组对永泰县 2025 年城镇生活污水治理提升改造项目支出情况进行评价，着重评价专项资金决策、管理、产出和效益等方面内容，分析存在的主要问题，并提出改进建议，为进一步规范和加强财政资金使用效益提供参考依据。

一、项目基本情况

（一）项目背景

近年来，国家及福建省高度重视水污染防治与城镇污水处理提质增效工作。国务院《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）及住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）均明确提出，要围绕服务片区管网制定系统化整治方案，实施管网混错接改

造、更新及破损修复，全面提升现有设施效能。福建省也相继印发《关于抓好城镇污水处理提质增效工作的通知》（闽建城〔2019〕10号）及《福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案》等文件，要求尽快实现县城建成区污水管网全覆盖、生活污水全收集、全处理。本项目的实施是永泰县积极响应并落实国家、省、市水污染防治政策的具体行动。

随着永泰县经济社会的快速发展，城镇化进程明显加快，人口向城镇集聚，生活污水排放量急剧增加。然而，永泰县乡镇现状基础设施相对落后，部分乡镇缺乏完善的污水处理设施，生活污水无序排放，这严重影响了乡镇的环境卫生、居民身体健康以及生态人居环境。同时，城区现状排水管网存在病害、雨污混流及错接漏接等问题，制约了城市的可持续发展。不仅如此，城市排水建设长期以来存在“重处理设施、轻污水收集”的思维，导致污水收集系统成为薄弱环节。当前永泰县区域的排水体制规划为雨、污分流制，但现状管网尚不完善、管道缺陷严重。

本项目的实施旨在贯彻落实城市总体规划和排水专业规划，补齐城镇污水收集设施短板，健全污水管网系统。不仅将有效控源截污，改善水生态环境，提升城市形象与居民生活质量，同时还能够提升污水收集处理效能，是践行新型城镇化建设和城市基础设施提标改造的重要举措。

（二）项目概况

1.项目基本信息

永泰县城镇生活污水治理提升改造项目（项目代码：2407-350125-04-01-223841）是由永泰县住房和城乡建设局负责实施的提升改造项目，其建设地点位于永泰县城区及红星乡、盘谷乡、白云乡等12个乡镇，计划建设工期为36个月。

2.项目建设规模和内容

本项目主要围绕污水管网完善、管网清淤修复、尾水再生利用及智能化管理四个方面开展建设。一是建设城区污水管网40公里，污水提升泵站6座；二是建设红星、盘谷、白云等12个乡镇污水管网40公里；三是进行排水管网清淤检测；四是在污水处理厂建设尾水再生利用设施，并铺设尾水输送管网20公里；五是建设城区排水管网智能化管理系统。

3.投资概算及资金来源

项目估算总投资50265.79万元，其中：工程费用42706万元，工程建设其他费用3413.8万元，预备费2305.99万元，建设期利息1840万元。其资金拼盘情况为申请政府专项债券35000万元，其余15265.79万元部分由业主单位（永泰县住房和城乡建设局）自筹。

（三）项目资金支出情况

截至2026年8月底，专项债资金已下达10334.01万元，其中，2025年下达10000万元，2026年已拨付334.01万元。

目前项目已支付到末端单位的总金额为 7765.83 万元，有 6973.83 万元来源于专项债资金，占比为 89.80%，其中，2025 年专项债资金支付 6639.82 万元，占总支出比重为 85.50%；2026 年专项债资金支付 334.01 万元，占比为 4.30%。具体支付情况见表 1-1。

2025 年专项债 10000 万元主要用于房屋回购征收补偿款以及子项目工程进度款。截至 2026 年 8 月底，实际已申请拨付 9789.82 万元，其中用于房屋回购征收补偿款共 7685 万元，占 78.50%；用于子项目工程进度款共 1562.82 万元，占 15.96%；用于代建管理费共 542 万元，占 5.54%。实际已支付到末端单位 6639.82 万元，其中用于房屋回购征收补偿款共 4535 万元，占 68.3%；用于子项目工程进度款共 1562.82 万元，占 23.54%；用于代建管理费共 542 万元，占 8.16%。

表 1-1 项目资金支付情况明细表

单位：万元

序号	用途	总支出额	专项债总支出额	2025 年专项债		2026 年专项债	
				资金到位额	资金支出额	资金到位额	资金支出额
1	华煦中央府项目房屋回购款、征收补偿款	3544.67	3535.00	3535.00	3535.00	-	-
2	城峰镇城污项目房屋征收补偿款	1001.68	1000.00	4150.00	1000.00	-	-
3	代建管理费	542.00	542.00	542.00	542.00	-	-
4	农业局周边地块污水管网及配套设施项目（龙头支路段）相关款项	443.85	427.96	427.96	427.96	-	-

单位：万元

序号	用途	总支出额	专项债总支出额	2025年专项债		2026年专项债	
				资金到位额	资金支出额	资金到位额	资金支出额
5	农业局周边地块污水管网及配套设施项目（连支一路段）相关款项	731.22	241.90	144.76	144.76	97.14	97.14
6	农业局周边地块污水管网及配套设施项目（青云路段)相关款项	817.56	542.12	305.24	305.24	236.87	236.87
7	二环路污水管网连接工程款	262.30	262.30	262.30	262.30	-	-
8	龙峰园周边道路污水改造工程进度款	422.56	422.56	422.56	422.56	-	-
合计		7765.83	6973.83	9789.82	6639.82	334.01	334.01

注:表格中资金到位额是指拨付到非末端单位的金额，资金支出额是指支付到末端单位的金额。数据均来自国库支付凭证、银行付款回单等材料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

在绩效自评基础上，财政评价将系统检视本项目执行情况，量化产出与效果，对标绩效目标完成度。既提炼经验做法，又深挖制约因素并提出改进措施，为优化永泰县城镇生活污水治理提升改造项目预算绩效管理、强化部门履职、提升项目执行水平和使用效益提供可行建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2025 年第二批地方政府专项债券项目(永泰县城镇生活污水治理提升改造项目)10000 万元。

（二）评价工作情况

1.评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则:

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。评价各方应职责明确，统筹配合，确保评价过程规范高效。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效则安排、无效则压减。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《福建省省级财政专项资金管理办法》（闽政令〔2023〕233号）等相关文件要求，设计了评价指标体系，包括项目决策、管理、产出、效益等4个一级指标、14个二级指标、27个三级指标，满分100分，并相应设定了指标权重、标准值和评分标准等要素，具体见附表1。

3.评价方法

按照决策、管理、产出和效益的绩效逻辑，结合项目实

际，主要采用比较法、实地调查法、定量与定性相结合等方法，进行客观评价。

4.评价实施

2026 年 8 月至 2026 年 10 月，项目评价工作组在明确委托方要求的基础上，先制定资金绩效评价实施方案，再对项目开展评价。评价工作包括前期准备、实施评价和形成报告三个阶段，具体如下:

（1）前期准备阶段。主要工作是前期资料收集，确定绩效评价对象和范围，以及指标体系的制定与确认。

（2）评价实施阶段。主要是书面评价、现场访谈及核查、综合评价、撰写报告 4 个阶段。

（3）评价总结阶段。工作内容是形成绩效评价结论、沟通初步评价意见、工作底稿、正式绩效评价报告。

三、综合评价结论

项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档:

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优;

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良;

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中;

综合得分在 60 分以下为差。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则，重点评价项目的决策、管理、产出、效益指

标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用比较法、实地调查法等评价方法，结合评价标准和评分规则，永泰县 2025 年城镇生活污水治理提升改造项目支出绩效评价得分为 90.16 分，评级为“优”。具体得分情况见表 3-1，各项指标具体分析见附表 1。

表 3-1 绩效评价指标得分汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	18	90.00%
管理	20	13.16	65.80%
产出	30	29	96.67%
效益	30	30	100.00%

四、主要成效

（一）全面改善水环境质量

本项目建成后，一是能有效收集处理城镇居民生活污水，将城镇生活污水收集率目标提升至 80%，从源头上削减氮、磷等污染物排放，改变污水无序排放现状，有效恢复河网水体的自净能力；二是将达标尾水转化为可利用的再生水资源用于市政环卫、绿化等非饮用性用水，污水资源化率目标达到 30%，实现水资源的循环利用。

（二）显著改善人居环境

本项目建成后，一是将改变永泰县部分乡镇因基础设施落后导致的污水溢流、异味扰民等现象，提升乡镇环境卫生水平，同时有利于降低疾病传播风险并保障群众身体健康；二是通过补齐城镇污水收集设施短板、健全市政基础配套，

使已建的污水处理设施充分发挥效能，为永泰县推进新型城镇化建设提供坚实的环境基础设施保障。

（三）促进经济可持续发展

本项目的建成，一是将改善永泰县投资环境和区域水环境，提升城市综合竞争力，带动周边土地增值，促进当地旅游及农副产业健康发展；二是本项目预计兼具污水处理费及再生水利用收入，财务测算显示财务内部收益率（税后）为9.98%，财务净现值（税后，I=6%）为15888.92万元，具有较强的财务生存能力与抗风险能力，能够保障建成后设施的长期有效运行。

（四）实现污水设施运维的智慧化

本项目建成后，一是通过设置城区排水管网（污水）智能化管理系统，构建涵盖十大功能模块的信息平台，有效解决传统污水管理中现场分散、设备运行数据难以归集等运维痛点；二是实现远程实时数据采集、故障远程诊断分析与科学调度，大幅提升管理单位对污水治理设施的智能化管理水平，实现透明管控与高效运维。

（五）有效消除管网病害隐患

本项目建成后，一是通过对现有排水管网进行全面清淤检测，落实“管道疏通后内部淤泥深度不大于管径5%”的养护标准，有效恢复现有污水管网的过水能力与收集效能；二是针对排查出的管道结构性缺陷，因地制宜采用局部树脂

固化、紫外光固化等非开挖修复工艺及微顶管技术，消除管道破裂、错位等安全隐患，保障污水收集系统的长期稳定运行。

五、存在的问题及相关建议

（一）存在的问题

1.部分专项债资金使用有待规范

截至 2026 年 8 月底，2025 年专项债资金已实际申请拨付 9789.82 万元,其中已实际支付到末端单位 6639.82 万元，余下 3150 万元仍未及时落实到末端单位。根据相关支付凭证，尚未落实部分为城峰镇城污项目二期和五期的房屋征收补偿款：二期房屋征收补偿款已申请拨付 3000 万元，其中 1500 万元已由永泰县房屋征收中心结转至永泰县城峰镇财政所，由财政所暂存，余下 1500 万元目前仍暂存于永泰县房屋征收中心；五期房屋征收补偿款已申请拨付 150 万元，已由永泰县房屋征收中心结转至永泰县城峰镇财政所，由财政所暂存。

2.部分工程款支付及时性有待提高

本项目有多个子项目已开工并按施工进度支付工程款，但存在部分工程款拨付不及时的情况。根据进度款支付审批单，农业局周边地块污水管网及配套设施项目（连支一路段）于 2025 年 9 月 23 日完成第 1 期进度款 170.65 万元的支付审批。该笔工程款由建设单位（永泰县城乡建设发展有限公司）

分两笔支付给施工单位（江苏明悦建设工程有限公司永泰分公司）：第一笔 101.26 万元于 2025 年 11 月 28 日支付，第二笔 69.39 万元于 2026 年 1 月 26 日支付。从审批完成至该期最终款项付清，时间跨度长达 4 个月，工程款拨付存在明显滞后。

3.部分施工进度有待加强

本项目整体上尚未完工，部分子项目虽已开工，但个别子项目存在施工进度未按计划推进的情况。根据 2025 年 12 月的监理月报，农业局周边地块污水管网及配套设施项目(连支一路段)计划完成路基土方开挖回填总工程量 100%，并完成污水管网铺设及雨污井砌筑全部工作；但实际仅完成了路基土方开挖 80%，小部分路基土方换填以及龙头小区房屋拆除一栋、开始开挖管网土方。根据 2026 年 1 月的监理月报，截至当月上述计划内容已完成全部土方开挖及外运工作，所有管网铺设完成 90%，并且开挖完成龙头小区公厕挡墙基础土方，施工进度仍滞后于原计划。其主要原因是部分设计线路变更及房屋拆除原因，导致只能进行局部施工，难以形成连续作业面，制约了整体推进速度。

（二）相关建议

1.明确末端认定标准，强化穿透式监测

房屋征收补偿款与工程款性质不同，其末端单位应为被征收人，而非征收实施机构或乡镇财政所。一是建议县财政

局会同项目单位，对专项债资金用于征收补偿款的拨付路径进行定期专项梳理，明确从财政到最终收款方的各环节时限要求。二是可根据《福建省财政厅关于印发福建省政府专项债券投后管理暂行办法》中关于“穿透式监测和统计报告机制”的规定，进一步做实专项债资金监控台账，细化台账管理，定期跟踪资金流转情况直至最终收款方，避免以拨代支的倾向。对因客观原因短期内确实无法支付的，责任单位应及时上报滞留原因及预计支付时间节点，确保每一笔资金去向明确、可追溯。

2.完善支付标准，强化资金统筹调度

一是建议相关职能部门共同会商，细化工程进度款支付专项管理标准。明确界定从“工程量确认”到“资金拨付”各环节的最长时限；对于确需分笔支付的，须明确首付款与尾款的最大间隔天数，从制度层面进一步堵塞管理漏洞。二是完善相关职能部门沟通协调机制，打破部门单位间的信息壁垒，进一步实现工程建设“进度流”与财务管理“资金流”的动态匹配，提前预判并化解付款风险，确保工程款拨付的及时性与顺畅性。

3.严格前期把关，优化施工动态调度

一是严格项目前期准备工作审核把关，建议联合各部门，定期对各项前期准备工作的标准进行细化明确。凡前置要素（如勘察设计、征地情况等）未达到既定标准，可不予同意

启动建设或不得大面积铺开作业面，确保项目推进“成熟一个、开工一个、建成一个”，从源头上保障工程建设的连续性。二是建议在现有施工进度汇报机制上，进一步畅通突发情况下的计划调整通道。明确施工单位在遇到阻碍时需向上汇报的时限、内容和形式，以便相关单位能够及时协调解决制约因素，确保调整后的计划快速落地，加快推动堵点问题化解，切实保障施工进度按节点有序推进。

附表 1 2025 年永泰县城镇生活污水治理提升改造项目绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值	指标解释	评分标准	评价情况	得分
决策（20分）	设立决策（8分）	立项依据充分性	充分	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 1 分，根据实际情况扣分。	永泰县城镇生活污水治理提升改造项目立项符合国家法律法规和社会经济发展整体规划；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符合，属于部门履职所需；项目 69.63%资金来源于专项债，支出方向属于公共财政支出范围，符合预算支出原则且未重复。	5
		立项程序规范性	规范	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每点 1 分，根据实际情况扣分。	项目按照规定的程序设立，审批文件、材料符合相关要求，预算支出程序、文件材料合规，满分。	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1 分，根据实际情况扣分。	根据可研报告，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但未提供 2025 年绩效目标表，该项不扣分。	4
		绩效指标明确性	明确	2	考察项目绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的细化及量化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体、量化的绩效指标； ①通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况扣分。	未提供 2025 年绩效目标表，扣 2 分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值	指标解释	评分标准	评价情况	得分
	支出决策（6分）	预算编制科学性	科学	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点1分，根据实际情况扣分。	根据可研报告，该项目的预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性	合理	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。 以上每点1分，根据实际情况扣分。	预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。	2
管理（20分）	组织管理（10分）	管理制度健全性	健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目管理制度是否齐全; ②是否建立项目和项目库管理制度; ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整; ④项目库管理制度是否科学、合理，支持对项目实施开展过程监控和结果反馈。 以上每点1分，根据实际情况扣分。	根据可研报告，本项目建立了项目管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。未提供项目库管理制度相关材料，无法判断，扣1.5分。	2.5
		制度执行有效性	有效	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②审核流程按规定执行; ③资料归档及时齐全; ④施工申请流程、审批程序及所需工作日，严格按照规定实施; 以上每点1分，根据实际情况扣分。	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；资料归档及时齐全。该项目存在多个子项目，部分子项目（二环路、龙峰园）未提供相关施工流程材料，其他已开工子项目所提供的材料不全，扣2分。	2
		安全风险控制监督	监管	2	用以评价主管部门及相关审计督查部门是否按监督管理机制	①是否定期开展安全运行情况分析，建立风险预警和处置机制; ②安全管理是否审计到位。	根据可研报告和监理月报，该项目有定期开展安全运行情况分析，建立风险预警和处置机制；监	1

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值	指标解释	评分标准	评价情况	得分
		情况			执行	以上每点 1 分，根据实际情况扣分。	理月报中每月有进行质量安全情况的检查。部分子项目（二环路、龙峰园）未提供相关材料，扣 1 分。	
	资金管理（10 分）	资金到位情况	100%	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=2×资金到位率	根据国库支付凭证，2025 年度下达专项债资金为 10000 万元，得分为 10000/10000*2=2 分。	2
		预算执行率	100%	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=4×预算执行率	根据银行付款回单，该项目 2025 年专项债实际支出到末端共 6639.82 万元，因此得分为 6639.82/10000*4≈2.66 分。	2.66
		资金使用规范性	规范	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点 1 分，根据实际情况得分。	根据国库支付凭证和银行付款回单等材料，该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；并且符合用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2025 年专项债资金已实际拨付 9789.82 万元，其中有 3150 万元尚未实际支付到末端单位，扣 1 分。	3
产出（30 分）	产出数量（12 分）	建设污水管网	≥40 公里	6	反映污水治理提升项目管网建设按计划完成施工建设的实际情况，衡量工程项目建设任务完成程度。	①建设城区污水管网≥40 公里； ②建设 12 个乡镇污水管网≥40 公里； ③铺设尾水输送管网 20 公里； 以上每点 2 分，根据实际情况得分。	该项目建设城区污水管网 40 公里；建设 12 个乡镇污水管网 40 公里；铺设尾水输送管网 20 公里。	6
		建设污水处理设施	目标值	4	反映工程项目污水处理设施按建设计划完成施工任务的程度，衡量工程建设进度完成情况。	①建设污水提升泵站≥6 座； ②建设污水处理厂设尾水再生利用设施 以上每点 2 分，根据实际情况得分。	该项目建设污水提升泵站 6 座；建设污水处理厂设尾水再生利用设施。	4

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值	指标解释	评分标准	评价情况	得分
		建设智能化管理系统	目标值	2	用以反映城区排水管网智能化管理系统建设情况是否如期开展	设置城区排水管网智能化管理系统	该项目设置城区排水管网智能化管理系统	2
	产出质量（8分）	施工质量达标率	合格	4	用以反映施工验收合格率情况。	污水治理提升工程质量标准是按工程设计要求进行验收，主体工程通过了验收，最终竣工验收报告各项是否为优。若未完工，以监理月报质量监测报告为准。 实际完工质量达到计划指标值，满分，不足，按比例扣分。	根据监理月报，该项目未完工，其实际完工质量达到计划指标值。	4
		县域水质达标率	合格	4	用以反映2025年度永泰县出水在线监测数据评价项目污水处理质量情况。	项目全年出水水质CODCr、BOD5、SS、NH3-N 、TN、TP等各项指标均达到规定的标准值，满分，若一项未达标扣0.5分，以此类推，直至扣完。	2025年该项目未完工，该项不扣分。	4
	产出时效（5分）	完成及时性	及时	5	工期实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	工程项目完工的情况 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 若未完工，以监理月报质量监测报告为准。 若施工进度按计划开展，未逾期，满分；若进度滞后于计划，按滞后工期占计划工期的比重扣分。	该项目整体尚未完工。根据2025年12月的监理月报，农业局周边地块污水管网及配套设施项目(连支一路段)计划完成路基土方开挖回填总工程量100%，污水管网铺设及雨污井砌筑全部工作；实际完成路基土方开挖80%，小部分路基土方换填。实际未按计划开展，扣1分。	4
	产出成本（5分）	成本节约率	节约	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=［（计划成本-实际成本）／计划成本］×100% 节约率≥0%得满分，未达标按比例扣分。	计划成本为50265.79万元，截至2026年8月实际支出10862.35万元，未超过计划成本，节约率≥0%。	5
效益（30分）	经济效益（8分）	减少医疗费用	是	4	项目实施是否有利于改善区域水环境，保护人民身体健康，降低居民发病率，减少医疗费用。	污水提升治理项目是否有利于改善水污染，降低居民发病率，减少医疗费用。 根据问卷调查相关内容，选项“是”的占比≥90%，满分，不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	4

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值	指标解释	评分标准	评价情况	得分
		提升土地价值	是	4	项目建设是否有利于改善区域水环境，提升县域土地价值，从而吸引外商投资。	污水提升治理项目是否有利于提升县域土地价值，吸引外商投资。 根据问卷调查相关内容，选项“是”的占比≥90%，满分，不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	4
	社会效益（12分）	改善区域水资源环境	是	4	用以反映项目建成后，是否改善区域水资源环境。	项目建成是否改善区域水资源环境。 问卷调查中有相关选项，若选项“是”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	4
		保护居民身体健康	是	4	用以反映了项目建成后是否有利于保护居民身体健康。	项目建成是否有利于保护居民身体健康。 问卷调查中有相关选项，若选项“是”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	4
		带动本地就业	是	4	反映了项目建成建设期和运营管理期间，是否雇佣当地农民劳务工，带动本地就业。	项目实施过程中是否有效带动本地就业。 问卷调查中有相关选项，若选项“是”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	4
	生态效益（3分）	营造宜居县域环境	是	3	反映了项目建成后是否有利于改善县域环境质量，提高基础设施水平，从而营造宜居县域。	项目建成是否有利于营造宜居县域环境。 问卷调查中有相关选项，若选项“是”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	3
	持续性发展（3分）	水环境长期改善可持续性	可持续性	3	反映项目建成后，区域水质保持稳定，不是短期应急效果。	项目建成后，区域水质持续向好，具有良好的长期可持续性。 问卷调查中有相关选项，若选项“是”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“是”的人数为73人，占比为100%＞90%。	3
	满意度（4分）	服务对象满意度	≥90%	4	用以反映和考查县域群众对污水治理改造项目的满意情况。	满意度问卷调查，若选项“满意”占比≥90%，则满分；不足，按比例扣分。	根据收集的73份问卷，回答“满意”的人数为72人，占比为72/73≈99%＞90%。	4
得分				100		90.16		

附录 2 问卷统计结果

2025 年永泰县污水改造提升效果调查问卷

1. 水资源环境改善: 您认为污水改造提升项目是否有利于提升县域水资源环境, 确保居民饮用水的品控？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	73	

2. 居民身体健康: 您认为污水改造提升项目，是否会降低因水污染导致的居民相关疾病发生率？ [单选题]

选项	小计	比例
是	72	98.63%
否	1	1.37%
本题有效填写人次	73	

3. 医疗费用: 您认为污水改造提升项目，家庭成员是否因水质改善身体健康水平，从而减少相关医疗费用？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%

否	0	0%
本题有效填写人次	73	

4. 土地价值增值: 您认为污水改造提升项目是否因水资源环境改善，从而提升县域土地价值，吸引外商投资？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	73	

5. 就业: 污水改造工程提升项目是否雇佣本地农民工，为当地创造了更多的就业机会吗？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	73	

6. 宜居生活: 县域居民居住环境的舒适度和美观度是否因该项目实施得到提升？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%

本题有效填写人次	73	

7. 宜居生活: 您认为污水改造后，周边蚊虫等卫生害虫的数量明显减少了吗？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	73	

8. 可持续性: 您认为当前的污水治理模式具有良好的长期可持续性吗？ [单选题]

选项	小计	比例
是	73	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	73	

9. 满意度: 总体而言，您对本次县域污水改造提升工程的效果感到满意吗？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	67	91.78%
满意	5	6.85%

一般	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	1	1.37%
本题有效填写人次	73	

10.您对污水改造提升工程有什么建议或看法 [填空题]

无数据